

监 理 日 志 ()

2019 年 元 月 20 日
工程名称: 宝应 100MW 光伏电站项目.

天气: 晴
气温: 3-6℃

1. 8:30. 光伏区 检查.
2. 发现 D区 C区 有电缆线以是来正确的佩戴防护帽.
3. C区 10-15# 箱变检测 线路绝缘12号线路.
4. D区 组件支架整改.

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
上海电力	D区 组件完成 100% 桥架完成 100% 组件. 支架整改. 施工人数 77人
无	
现场监理人员 人: 孙 明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗 宇 明