

监 理 日 志 (

天气: 2月1日
气温: 12~16

日期: 2019 年 2 月 3 日
星期: 三
工程名称: 宝应100MW垃圾焚烧炉(1C-12)

监 理 工 作 情 况	1. 1C区在埋电缆现场口头通知2区负责人停挖范围 还要求2区做好安全防护。 2. 和宝应公司提单: 现场停止施工以说作急安全。 4. 根据达到相关要求。	
施 工 情 况	施工单位 宝 应 江 海 电 力 建 设	施 工 内 容 及 进 度 1. 1C区组件安装15组, 汇流箱15台, 高压电缆150米。 光伏支架10组, 施工人员120人。 2. 1D区组件14组, 支架10组, 施工人员120人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李 冲 王 一 志		
记录人: 李 冲		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):