

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 6 日

天气: 阴天
气温: 0℃~4℃

星期: 日
工程名称: 宝应100MW光伏项目(C-D区)

监
理
工
作
情
况

1. 今日现场巡视: 施工队要求施工单位人员在运送组件时不要吊装过高: 注意安全. 防止伤人. 规范吊装安全. 安全带必须系好.
2. 安全汇流箱时用水平尺不得有高低差现象出现.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖上
江海
电建
1. C区组件安装21组. 汇流箱3台. 四平方线340米. 桥架340米. 施工人员13人.
2. D区组件安装16组. 8组. 施工人员94人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

李坤 李立
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制