

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 7 日

星期: 二

工程名称: 宝应100MW炉内化灰项目(C-D区)

天气: 阴
气温: 12~4℃

监
理
工
作
情
况

1. 今天为C区组件到场的54车, 现场库存8车, 今天到场3车 C-2区组件基本完成。
2. 10#箱变高压电缆头有做保护站在地上的, 以头通知负责把电缆头绑好防止下雨。
3. C-2区北线电缆头过沟要求整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湘 上
江 海
电 电
力 建

1. C区组件安装31组, 高压电缆敷设50米, 安装人员140人。
2. D区组件安装16组, 4平方电缆6400米, 施工人数110人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):