

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 8 日
 星期: 三
 工程名称: 宝应10kV线路改造项目(C-28)

天气: 晴天
 气温: 0℃~6℃

监 理 工 作 情 况

1. C区组件到货58车今天到货4车还剩30车。
2. 安装组件人员有部分没有带安全帽被叫停整改。
3. 处理电缆沟顶整改。新架线。

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
湘 上 江 海 电 电 力 建	1. C区组件安装35组。汇流箱8台 高压电缆 ^{PE} 管 施工人员140人。 2. D区安装组件。18组。施工人员98人。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 李 坤 李 志
 记录人: 李 坤
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):