

监 理 日 志

工程名称:宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年2月27日 星期三	气候	阴	气温	12-18
监理单位动态:	监理单位6人检查现场安全质量 另存在问题告知施工单位整改.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	管理人员5人管理施工现场 工人10人查改问题. B区工人45人				
施工机械动态:	吊车一台吊装材料. B区吊车一台挖机一台.				
施工部位进度情况	1. A1江流和接线. 2. B5高压电缆铺设. 3. B1支架安装3组. B2. 支架安装4组. B1组件安装3组共192块. 4. 综合楼. 清理场地. 踏步台阶抹灰..				
检查发现的问题	1. 检查发现进箱变电缆预留长度不够是要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改. 施工单位同意按要求整改				
协调内容或其他	综合楼巡视施工现场检查现场安全. 光伏区查看施工进度和安全检查.				
记录人	朱勇 周飞	总监签阅	胡守明		