

# 监 理 日 志

工程名称:宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

|            |                                                                                                                           |                 |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年3月1日星期五                                                                                                              | 气候              | 多云  | 气温 | 5℃-11℃ |
| 监理单位动态:    | 监理单位6人检查施工现场安全、质量、进度.                                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 监理单位6人, 施工现场施工工人50人, 清理现场安装支架, 支架打拉.                                                                                      | 无.              |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车一台, 吊装材料, 吊车一台, 搅拌机一台, 切割机一台, 切割机一台.                                                                                    | BR370组件, 车进场    |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | A区B5B6, 打拉完成50根, 支架安装完成3组, 横梁安装完成200米, 电缆铺设, 立柱焊接.<br>B1区横梁安装1组, B2区横梁安装2组, B1B2组件安装3组.<br>综合楼, 卫生间, 瓷砖粘贴, 楼梯栏杆安装, 集水井挖槽, |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | BR3巡视施工进度, 和安全检查.<br>综合楼, 巡视查看施工.<br><br>光伏区人员吸烟较多.                                                                       |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 现场通知施工负责人, 并告知加强消防安全意识.                                                                                                   |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 业主领导现场检查工作, 组织会议, 监理单位总多参加会议.                                                                                             |                 |     |    |        |
| 记录人        | 朱善名 邵                                                                                                                     | 总监签阅            | 苗守明 |    |        |