

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月10日 星期日	气候	多云,	气温	6℃-14℃
监理人员动态:	监理人员6人巡视施工现场 统计施工进度.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员5人管理施工现场 施工工人90人. 安装支架. 打拉.				
施工机械动态:	吊车2台吊装材料. 吊车1台装材料. 挖机上支架.				
施工部位进度情况	A区B5B6. 支架安装完成14组. 打拉完成40根. B区组件安装10组. 汇流箱4台. 光伏线14=200米. 支架安装12组. 立柱焊接. 85根.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	综合楼. 屋清理. 马路牙铺设 施工人数. 16人				
记录人	朱秀冬 周飞		总监签阅	苗宇明	