

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月11日 星期一	气候	晴	气温	6℃-14℃
监理单位动态	监理单位6人巡视施工现场. 材料进场、取样见证、合格情况: 巡视现场安全. 统计施工进度. A区B5B6进场400组件4车.				
施工方人员动态	监理单位6人. 管理施工进度. 施工方人员160人. 安装组件. 支架. 打拉. 放电缆. 400组件2车进场.				
施工机械动态	吊车3台. 吊装组件. 支架材料. 搅拌机. 清理现场. 吊车台. 材料堆场.				
施工进度情况	A区B5B6. 组件安装完成1600块. 支架安装完成30组. 打拉完成45根. 光伏区电缆铺设2000米. B1区支架安装9组. B2区支架安装1组. B1区组件19组. B2区组件安装6组. B4区光伏线1600米. B1区汇流箱14台. B4区立柱焊接50根.				
检查发现的问题	综合楼. 集水井. 止水钢板. 焊接不符合要求. 水质净化区B. 立柱焊接不符合图纸要求. 桩距相差大.				
处理措施、意见、结果	下发通知单. 光伏.				
协调内容或其他	综合楼. 蓄水池. 集水井. 旗杆. 浇筑. 施工人. 18人. 光伏区施工人数 160人				
记录人	朱青冬 周下		总监签阅	苗守明	