

# 监 理 日 志

工程名称:宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

|            |                                                                                                 |    |      |     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|--------|
| 日期         | 2019年3月12日星期二                                                                                   | 气候 | 晴    | 气温  | 0℃~15℃ |
| 监理人员动态:    | 监理人员5人.检查3号集电线路材料进场、取样见证、合格情况.<br>检查现场安全.统计施工进度.                                                |    |      |     |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员5人.管理施工现场施工.<br>工人15人.安装镀锌支架.放光伏区电缆.                                                        |    |      |     |        |
| 施工机械动态:    | 吊车2台吊装材料.<br>压路机.吊篮材料.塔吊.压路机.护坡整理.                                                              |    |      |     |        |
| 施工部位进度情况   | 光伏区B5B6.镀锌支架安装完成1530块.支架安装完成22组.光伏区放电缆2000米.<br>桩基:蓄水池模板拆除.旗杆模板拆除.集水井.钢筋绑扎.模板组拼.围墙护坡砌筑.施工人数30人. |    |      |     |        |
| 检查发现的问题    | 光伏区.发现施工人员现场吸烟.                                                                                 |    |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 通知施工单位.加强防火安全意识.                                                                                |    |      |     |        |
| 协调内容或其他    | 光伏区. B1支架安装1组. B2.支架安装2组.<br>组件安装B1区.14组 B2组件安装1组.<br>1X4光伏铺设4000米. B4区立柱焊接80根                  |    |      |     |        |
| 记录人        | 朱房红 邵                                                                                           |    | 总监签阅 | 苗宇明 |        |