

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	气候	晴	气温	6℃-16℃
2019年3月13日 星期三	材料进场、取样见证、合格情况:			
监理单位动态: 监理人员6人, 参加例会, 检查3#集电线路, 统计施工进度.	400mm ² 5#进场			
施工方人员动态: 监理人员4人, 管理施工现场, 施工人数40人, 安装组件, 支架, 汇流箱.				
施工机械动态: 吊车2台, 吊装施工材料, 吊车2台, 吊装材料, 挖掘机1台, 上支架.	400mm ² 5#进场			
施工进度情况: 光伏区B5B6, 支架组件安装完成14组, 组件安装完成1050块, 汇流箱安装完成15台, 打拉完成30根, 3#集电线路送电完成, 升压站集水井模板组架, 护坡砌筑, 渣土回填, 施工人数35人.				
检查发现的问题: 升压站, 护坡砌筑于图纸不符.				
处理措施、意见、结果: 告知施工单位, 按图施工, 并下发通知单.				
协调内容或其他: 设计院到场回复函缺存在的问题, 参加单位: 业主、监理、总包, 提出问题, 设计院查理后在回复, 光伏区: B1区支架安装11组, B2区支架安装2组, B1区组件安装17组, B2区安装1组, 1#4光伏敷设4000米.				
记录人: 李秀兵 周天	总监签阅		苗宇明	