

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目.

日期	2019年3月15日 星期五	气候	晴	气温	4℃-18℃
监理单位动态	监理单位6人. 检查综合接地存在质量问题. 材料进场、取样见证、合格情况: 例表统计施工进度.				
施工方人员动态	监理单位6人. 管理施工现场. 施工人数160人. 安装直流柜. 安装逆变器. 无				
施工机械动态	吊车2台. 吊装材料. 吊车2台. 吊装材料.				
施工进度情况	大区B5B6. 直流柜安装4台. 逆变器安装15组. 母线安装120块. 逆变器平台护栏焊接. 直流电缆敷设. 桩基: 集水井. 顶板钢筋绑扎. 护坡砌角. 马道牙砌角. 施工人数40人				
检查发现的问题	检查综合接地质量问题. 对发现的问题查理方面形式提交给业主.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	光伏区: B1组件安装13组. B2组件安装8组. 水质净化区B. 3组. 114光伏线300米. B3区清料完毕. 施工人数160人				
记录人	朱德全 周飞		总监签阅	苗守明	