

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目.

日期	2019年3月18日 星期一	气候	多云	气温	4℃-12℃
监理人员动态	监理人员6人 巡视施工现场. 材料进场、取样见证、合格情况 检查现场安全、统计施工进度、检查施工旁站问题.				
施工方人员动态	管理人员5人 管理施工现场施工 工人10人 安装支架、组件、电缆桥架.				
施工机械动态	吊车2台. 吊装材料. 运输车辆. 搅拌机.				
施工部位 进度情况	光伏区B5B6. 支架安装110块. 支架安装5组. 直流电缆敷设 4000m. 支架查改. 柜站绝缘外保油漆. 护坡砌筑. 防盗门安装 施工人数24人.				
检查发现的 问题	检查B5B6. 个别直流电缆安装型号不符. 要求施工单 更换.				
处理措施、 意见、结果	施工单位同意更换.				
协调内容或 其他	光伏区: 支架安装B1. 3组. B2. 安装2组. 木桶区B1组件安装60块 B1组件安装2组. B2组件安装3组. B4组件安装3组. B4. 安装20组 立柱焊接. 136根.				
记录人	姜秀华		总监签阅	苗守刚	