

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月19日星期二	气候	晴	气温	8℃-21℃
监理单位动态	监理单位6人, 检查7#集电线路材料进场、取样见证、合格情况: 施工进度, 检查现场安全, 5#集电线路3号, 72箱型号370				
施工方人员动态	管理人员4人, 管理施工现场施工 工人11个, 安装支架, 组串电缆架设, 连接组件插头.				
施工机械动态	吊车2台, 吊装材料. 吊车2台, 吊装材料.				
施工部位进度情况	A区、B5、B6, 支架安装5组, 组件安装2600块, A6直流电缆槽 设3000m, 箱变平台护栏安装, 7号集电线路送电. 升压站楼外墙抹灰, 护坡砌筑, 施工人数24人.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午13:30, 39#箱变7号集电线路做耐压试验, 时间1小时. 17:00送电无异常. 光伏: B1组件安装3组, B2组件安装2组, B4组件安装3组. 光伏保护罩组, 施工人数150人.				
记录人	朱秀秀 周飞		总监签阅		