

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 3 月 20 日 星期三	气候	小雨	气温	6-18度
监理单位动态	监理人员 6 人. 填写记录表 查改资料. 迎接 25 日. 质量.		材料进场、取样见证、合格情况 370 组件 2 车进场		
施工方人员动态	下午 管理 5 人. 管理施工现场 施工人数. 60 人. 立柱焊接. 支架安装.				
施工机械动态	吊车 1 台. 卸组件				
施工部位 进度情况	B1 区组件安装 1 组. B4 区立柱焊接 50 根. 支架安装. 9 组. 因大风降雨天气大区未施工. B5 B6. 支架安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	周飞 朱书奇		总监签阅		