

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月22日星期五	气候	多云	气温	21-16℃
监理人员动态	监理人员6人. 巡视施工现场. 检查光伏区组串器. 统计施工进度.				
施工方人员动态	施工人员120人. 光伏板支架连接. 电缆铺设. 汇流箱接线. 支架组件安装.				
施工机械动态	吊车2台. 吊装材料. 吊机1台.				
施工部位进度情况	A区B5B6区支架安装5组. 组件安装9扣块. 汇流箱安装5组. 直流电缆铺设5000m. 384箱逆变器.				
检查发现的问题	巡视现场和安全检查. 施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位加强安全管理.				
协调内容或其他	召开监理例会. 吴总主持. 内容详见会议纪要. 光伏区: B1. 低电压400米. 组件4组. 支架1. B2. 光伏数1x4=1800米. 接地700米. B4. 镀锌管15组. 组件安装14组. 立杆91根. 施工人数150人.				
记录人	朱浩		总监签阅		