

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目		气候	多云	气温	3℃-15℃
日期	2019年3月23日 星期二				
监理单位动态	监理单位6人, 巡视施工现场, 材料进场、取样见证、合格情况: 施工现场安全, 统计施工进度. B5B6进场组件3车 72块.				
施工方人员动态	监理单位7人, 管理施工现场 施工方人员130人, 安装支架, 组件, 逆变器, 汇流箱.				
施工机械动态	吊车3台, 吊装材料. B5B6材料. B4B370组件3车到				
施工部位进度情况	A区B5B6. 组件安装1750块. 支架安装10%以上. 124米电缆铺设. 2800米. 2x50. 2x70. 2x95. 电缆铺设300米. 汇流箱接线. 安装60米. 升压站: 护坡砌墙. 综合楼清理. 施工人数24人				
检查发现的问题	巡视施工现场发现个别施工工人未戴安全帽未穿救生衣.				
处理措施、意见、结果	发通知单一份, 要求施工单位加强安全监督.				
协调内容或其他	光伏区: B4: 支架安装19组. 组件安装15组. 立柱焊接. 78根 B2. 光伏敷设1500米. B1. 光伏敷设1200米 接地焊接200米. 施工人数150人				
记录人	朱善红 周飞		总监签阅		