

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月24日 星期四	气候	多云	气温	5℃-15℃
监理人员动态:	监理人员6人, 巡视施工现场 检查现场安全, 配合质量验收.		材料进场、取样见证、合格情 370组件1车到场		
施工方人员动态:	管理人员6人, 管理施工现场施 工人员23人, 安装支架、组件和变平台.		焊接、直流柜接线.		
施工机械动态:	吊车3台, 吊装材料, 吊车1台, 吊装材料.				
施工部位进度情况	A区B5B6. 支架安装5组, 组件安装1550块, 直流电缆铺设 4000m, 箱变平台焊接. 升压站. 外扩块砌筑 施工人数 18人				
检查发现的问题	去宝应县省质检.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日上午10:30 第4次质量进场, 监理配合. 光伏区: B3组件安装4组, 支架安装3组. B4. 支架安装10组, 组件20组. 施工人数: 140人.				
记录人	朱房平 周飞		总监签阅		