

监 理 日 志

工程名称: 江苏宁国100MW光伏发电项目

日期	2019年3月25日 星期一	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70人 6人 25人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	DC 交直流母线接加固, 直流箱放线 AC 直流电缆桥架敷设, 逆变器调试, 支架组件加固.				
检查发现的问题	DC: 光伏汇流箱检查 检查光伏汇流箱缺故障. AC 汇流箱检查, 逆变器检查.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	AC 汇流箱: 逆变器迟迟不能到货 逆变器厂家不能及时更换逆变器设备				
记录人	小. 王	总监签阅	尚. 子. 明		