

监 理 日 志

工程名称: 江苏宝应射阳100MW海盐项目

日期	2018年3月26日 星期二	气候	多云	气温	11℃~22℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	CE 24人, DE 25人				
施工机械动态:	吊车1台, 发电机3台, 电焊机3台				
施工部位进度情况	CE 机坑顶板整改焊接、整改桥架和逆变直流电缆在柜架, 直变流电缆电缆. DE 调试.				
检查发现的问题	CE 巡视机坑施工部分, 确保质量安全. 论以是作他必须配带安全带. 今天下午统计CE 组件数量及发电容量. DE 检查中发现 汇流箱出线至支架跨越处 保护管中的电缆如为与设计不符有质量隐患 T-通知单整改				
处理措施、意见、结果	下面知单一次				
协调内容或其他					
记录人	李坤	总监签阅	苗守明		