

监 理 日 志

工程名称: 江苏宝应100MW光伏发电项目

日期	2019年3月27日 星期三	气候	多云	气温	8-23℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: C6/41- D6 25人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	D6 配电箱安装布线 立柱加固, 支架紧固 C6 直流电缆敷设, 桥架整改。				
检查发现的问题	D6, 检查施工安全, 消除安全隐患。 检查中发现 D6 浮船上氧气罐和氧气瓶 并排放置, 无安全距离, 现场要求立即整改。 C6 桥架整改现场要求施工队认真整改, 按图施工 施工, 桥架接地跨接处需完善。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	/				
记录人	李... (signature)		总监签阅	苗守明	