

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月5日星期二	气候	阴.	气温	4℃-12℃
监理单位动态	监理单位5人, 检查现场施工材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态	监理单位4人, 管理现场安全. 施工人数90人, 绑扎立柱安装横梁, 安装立柱, 支架, 污水控制箱进场.				
施工机械动态	吊车2台, 吊装材料.				
施工部位进度情况	A区B5B6. 组件安装完成100片. 支架安装, 9组. 立柱焊接完成200根. B1区支架安装5组 B2. 支架安装6组. B2组件安装8组共计52块. 光伏电缆114. 1000米. B2区低压桥架40米. 人员110人.				
检查发现的问题	光伏区. 施工队员不佩戴安全帽. 人数太多.				
处理措施、意见、结果	现场告知 管理人员加强安全管理.				
协调内容或其他	综合楼. 屋顶钢筋绑扎. 蓄水池. 钢筋绑扎. 水房外墙抹灰. 散水浇筑. 化粪池砌筑. 人数30人.				
记录人	朱伟东 周正		总监签阅	苗守明	