

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月7日 星期四	气候	晴	气温	-1℃-11℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
监理单位动态:	4000组件进场 2车.				
施工方人员动态:	4000组件进场 2车.				
施工机械动态:	4000组件进场 2车.				

施工部位进度情况: A区B5B6. 组件安装完成950块. 支架安装完成14根. 桥架安装完成300米. 422电缆2000米. 立柱焊接完成150根. 打拉线完成50根. B2. 支架安装5组. B1. 支架安装6组. 组件安装8组. 14号电缆800米. 高压桥架170米. 立柱焊20根. 施工人数: 20人

检查发现的问题: 检查发现进场组件存放垫料不符合要求. 发现工人不戴安全帽人数多. 有吸烟人员.

处理措施、意见、结果: 要求施工单位立即整改. 要求施工单位负责人加强现场安全管理.

协调内容或其他: 综合楼: 水泵房外墙抹灰. 化粪池抹灰. 集水井. 模板组装. 施工人数30人

记录人: 朱为东 周K

总监签阅

苗守刚