

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月5日 星期五	气候	晴	气温	12-22
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	400W组件 1车.				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	监理人员6人, 检查B区质量问题. 检查集电线路, 召开监理例会. 管理人员3人, 现场安全巡查. 参加监理例会, 施工人数11人, 安装支架组件. 吊车2台, 吊装材料, 打拉筋, 台打桩. B区吊杆一台, 吊具材料, 挖机一台, 铺路. A区B5B6, 组件安装完成900片, 支架安装完成14组, 打桩完成30根, 放电缆1500米. B区, 支架安装3组, 组件安装17组, 立柱焊接150根.				
检查发现的问题	检查现场立柱焊接部分不垂直, 有漏焊. 光伏, B2发现碳素波纹管被割开, 工人有吸烟, 不戴安全帽. 综合楼, 地砖有空.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位整改. 通知施工单位整改, 加强安全管理.				
协调内容或其他	召开监理例会. 综合楼, 水泵房, 内墙抹灰, 集水井模板组装. 光伏区施工队160人, 综合楼, 20人.				
记录人	朱书华 周飞		总监签阅	苗宇明	