


监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年4月11日 星期四	气候	多云	气温	8~16℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: C区16人 D区14人					
施工机械动态: 浮吊C区4艘、D区6艘					
施工 部位 进度 情况	D、E光伏区接地焊接、跟踪系统调试。 C区支撑加固桁架整改。				
检查 发现的 问题	1. 今日监理人员对光伏区施工检查数量。 2. C区C-1. 光伏组件、发现一处弯曲严重 监理人员现场检查发现基础坑、西端高中间低造成。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人			总监签阅		