

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW波光互补项目.

日期	2019年4月12日 星期五	气候	晴	气温	10~19℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	C区12人 D区7人				
施工机械动态:	发电机一台、浮船4艘				
施工部位及进展情况	C区、C-1和C-2接驳处并合、C-3与C-4并合加固, C-4桥架整改焊接。 D区组串跟踪不同试 - 组串的塔地线刷漆我色				
检查发现的问题	C区跟踪检查施工过程中质量, 发现C-4区光伏板地引下线一处有焊渣, 现场用电设备接地线未固定。 D区检查光伏区施工安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤、孙旭		总监签阅		