

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月14日 星期二	气候	阴转晴	气温	9℃-19℃
监理单位动态	监理单位6人巡视施工现场。 检查现场安全。跟综检查22#23#箱变。材料进场、取样见证、合格情况： 准备并网发电。				
甲方人员动态	管理人员4人。管理施工现场。 工人18人。安装组件、直流电缆敷设。				
施工机械动态	吊车2台。吊装组件。吊车1台。吊装材料。 挖机1台。整理护坡。				
施工进度情况	A区。B5、B6。组件安装300块。直流电缆敷设1500M。穿14号电缆1400M。检查22#23#箱变。下午5:00。并网发电。 升压站。护坡砌墙。整理。化粪池砌墙。场地铺石子找平。 施工人数12人。				
检查发现的问题	巡视施工现场检查施工进度和施工质量。 检查现场安全。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	B光伏区 电线头压接。梯架安装120米。接地焊接400米。 组件安装435块。施工人数48人。				
记录人	朱海平 周飞		总监签阅		