

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年4月15日 星期一	气候	晴	气温	10℃-21℃
监理单位动态	监理人员6人, 检查现场安全施工材料进场、取样见证、合格情况: 王质芳跟踪检查24#箱变安装情况.				
施工方人员动态	管理人员4人, 管理施工现场施工 工人62人, 安装组件架设直流电缆.				
施工机械动态	吊车2台, 吊装材料. 吊车1台, 吊装材料 挖掘机1台, 挖雨沟.				
施工部位进度情况	大区.B5.B6区.组件安装完成500块. 直流电缆敷设1600m. 穿14线2400m. 组件插头连接. 以液箱减速机接线. 升压站: 罐旁消防水池外砌筑砖. 集水井出水口处理. 现场管理施工人数13人.				
检查发现的问题	现场视查看施工进度和施工质量. 检查现场安全. 发现水质净化工人在立柱上用气割. 割空.				
处理措施、意见、结果	采取措施告知班组并下发通知单.				
协调内容或其他	B光伏: 立柱焊接30根. 檩条安装30根. 支架安装1组. 组件安装500块. 14光伏线敷设2300米. 檩条安装30米. 施工人数54人.				
记录人	朱书会 周飞		总监签阅		