

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目.

日期	2019年4月16日 星期二	气候	阴小雨	气温	10℃-18℃
监理单位动态:	监理单位6人巡视施工现场跟踪材料进场、取样见证、合格情况: 检查25#43#箱变设备并网发电. 进场铝件一车. 24箱.				
施工方人员动态:	管理人员3人. 管理施工现场施工工人63人. 安装铝件. 汇流箱接线.				
施工机械动态:	吊车2车. 吊装材料. 焊机1台. 材料. 挖机1台. 搅拌机. 清理场地.				
施工部位进度情况	A区B5B6. 铝件安装700块. 直流电缆敷设. 1800M. 穿14线1400M. 铝件插头连接. 汇流箱. 成速机接线. 检查25#43#箱变设备并网发电. 升压站. 护坡砌筑. 消防水池外砌筑. 施工人数14人.				
检查发现的问题	巡视施工现场查看施工质量. 检查现场安全.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上午10:30时. 25#箱变并网15台汇流箱. 42#箱变并网15台汇流箱. B光伏区: 支架安装8组. 组件安装150块. 檩条安装28根. 立柱焊接14根. 14光伏线敷4600米. 梯架运送.				
记录人	朱大为 周飞		总监签阅		