

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 19 日 星期 五	气候	12℃-21℃	气温	82
监理人员动态: 监理人员 5 人, 检查施工现场 统计施工数量, 现场安全.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 施工现场管理, 施 工人 24 人, 升压站, 施工人数 7 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	B 光伏区: 直流电缆敷设 3000 米, 桥架安装 480 米, 接地焊接 240 米. 电缆头压接, 组件线串连, 施工人数 23 人 升压站: 冯防北池挡土墙砌筑, 施工人数 7 人				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果	无				
协调 内容 或其 他					
记录人	周飞		总监签阅		