

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目部

日期	2019年4月22日 星期一	气候	阴	气温	15℃-19℃
监理人员动态: 监理5人现场巡视, 查看施工进度和施工质量, 检查现场安全。		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员5人, 管理现场施工, 施工人员28人。					
施工机械动态: 吊车1台, 吊装施工材料。					
施工进度情况	B1桥架安装50米, B3直流电缆敷设1600米, 桥架安装30米, B4汇流箱安装15台, 桥架安装150米, 水质净化区C组件调平, 支架调整, 水质净化区B桥架抱箍安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周飞		总监签阅		