

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目部

日期	2019 年 4 月 23 日 星期二	气候	阴	气温	15℃~23℃
监理人员动态: 监理人员 5 人 现场巡视、查看施工、检查施工质量、检查现场安全		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 4 人 离开现场、检查粘贴、安装支架、组件、电缆敷设、线头压接					
施工机械动态: 吊车 1 台、吊装材料、					
施工部位进度情况	4 压站: 离开现场、检查粘贴、浇筑、施工人数 7 人 B3 B4 水质净化区 C 支架、组件 400 块安装、直流电缆敷设 590 米、1X4 光伏 线敷设 200 米、桥架安装 30 米、汇流箱 7 台、槽钢 8 根、电缆头压接。 施工人数 26 人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			