

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019年4月24日星期三	气候	多云	气温	13°-24°
监理人员动态:	监理5人: 施工现场巡视、检查、材料进场、取样见证、合格情况: 施工质量、查看施工进度、检查现场安全。				
施工方人员动态:	管理1人, 4人现场管理, 踏步梯、无 消防水池清理, 电缆敷设、架线安装				
施工机械动态:	吊车1台, 中集施工材料				
施工部位进度情况	升压站: 消防水池清理, 水泵房踏步梯抹灰, 旗台瓷磚 ¹²⁶ 铺贴, 施工人数5人 光伏区: B2区并网3号箱变并5号汇流箱, B3. 电机驱动线敷设500米, 主箱分箱 1/24 电缆450米, B4区桥架安装150米, 1/4光伏线敷设1500米, 水货车化区 檩条安装 8根, 施工人数30人。				
检查发现的问题	升压站旗台瓷磚 ¹²⁶ 铺贴不规范。				
处理措施、意见、结果	现场告知整改。				
协调内容或其他					
记录人	周飞		总监签阅		