

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019 年 4 月 26 日 星期五	气候	晴	气温	6 ⁰ C - 15 ⁰ C				
监理单位动态:	监理 5 人, 巡视施工现场, 检查施工进度, 检查施工质量, 和现场安全.	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	管理人员 4 人, 现场管理.								
施工机械动态:	挖掘机 1 台, 用敷设有源电缆, 吊车 1 台, 吊装施工材料.								
施工部位 施工进度情况	升压站: 旗台瓷瓶粘贴, 污水雨水井内抹灰, 电缆沟挖集水坑, 水泵穿外墙粉刷施工. B 光伏区: B4 区直流电缆头压接 8 根, 公母头对接, 背板线连接, 桥架安装 40 米, B3 区, 1# 光伏线敷设 360 米, 2X50 电缆敷设 160 米, 接地线连接 500 根, 水质净化区 C 组件安装 50 块, 水质净化区 B 桥架抱箱安装, 施工人数 26 人.								
检查发现的问题	发现水质净化区 C 有工人 未戴安全帽, 未穿救生衣上船.								
处理措施、意见、结果	通知施工单位, 加强安全管理								
协调内容或其他									
记录人	鄧			总监签阅	苗守明				