

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 26 日 星期日	气候	阴	气温	13℃-17℃
监理单位动态:	监理 5 人. 检查现场安全. 材料进场、取样见证、合格情况:	无			
施工方人员动态:	管理人员 4 人. 管理现场安全.				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	升压站: 综合楼窗台立管安装. 施工人数 6 人. B 光伏区: 水质净化区 C 组件安装 120 块. 水质净化区 B 14 光伏敷设 2500 米. B4 桥架安装 300 米. B1 并网 14 号汇流箱. 3 号箱变. B3. B4 直流电缆压接. 施工人数 25 人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	苗守明		