

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目部

日期	2019年4月30日星期二	气候	多云	气温	12℃-21℃
监理单位动态:	监理人员4人, 施工现场巡视, 查看施工进度, 检查现场安全. 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员3人 现场管理. 无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	升压站: 无施工. B光伏区: B3区汇流箱线头压接, 背板线连接, 桥架安装40米. 1#4光伏线敷设2000米. 水质净化区C组件安装300块, 管桩和支撑. B4区桥架安装60米. 1#4光伏线敷设300米. 驱动线缆. 施工人数21人.				
检查发现的问题	发现水质净化区C工人未戴安全, 未穿救生衣施工.				
处理措施、意见、结果	处理措施: 通知施工单位加强安全管理.				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	苗守明		