

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电盐项目

日期	2019年5月1日星期三	气候	晴	气温	10℃-24℃
监理人员动态:	监理人员4人, 巡视现场 查看施工进度, 检查施工安全		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管人3人, 管理施工进度				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	B光伏区 B3区 箱变下桥架 光伏区安装30米, 1X4光伏线敷设2000米, 压接电缆头5人 B4区 1X4光伏线敷设3000米, 桥架安装100米, 6人 水质净化C 支架安装4组, 组件安装300块, 施工人数: 27人 升压站: 无人施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周飞		总监签阅	苗守明	