

# 监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站 项目部

|            |                                                                                                               |    |      |     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|
| 日期         | 2019 年 5 月 10 日 星期 五                                                                                          | 气候 | 晴    | 气温  | 17℃-27℃ |
| 监理单位动态:    | 监理单位 5 人 巡视班: 统计数据<br>项目查看施工进度, 检查施工安全                                                                        |    |      |     |         |
| 施工方人员动态:   | 管理人员 3 人, 管理现场。<br>电缆进场                                                                                       |    |      |     |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                                             |    |      |     |         |
| 施工部位进度情况   | 水镇净化区 C 组件安装 150 块, 调平, 立柱加焊, 运料。<br>B4 等电位连接, B1: 3X95 电缆头制作, 施工人数 26 人。<br>升压站, 一、二次预制舱预刷, 综合楼清理, 施工人数 5 人。 |    |      |     |         |
| 检查发现的问题    | 施工人员未戴安全帽, 未穿救生衣。                                                                                             |    |      |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 现场告知, 并通知施工, 加强安全管理。                                                                                          |    |      |     |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                                               |    |      |     |         |
| 记录人        | 周飞                                                                                                            |    | 总监签阅 | 苗守明 |         |