

监 理 日 志

工程名称: 穿海射湖加 MW 渔光互补项目.

日期	2019年5月12日 星期三	气候	晴	气温	17~29℃
监理单位动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工总人数 49人					
施工机械动态: 发电机2台 焊机2台 浮船6艘					
施工部位进度情况	C区: 整改箱变下电缆桥架, 箱变平气型, 集电线路2号线整改. B6: 连接箱变机电源线路, 组件安装, 光伏区拉吧网31下线路牌, B5: 整改箱变线路, 拉吧网31下线路牌, 箱变治理多更换, A6: 箱变下电缆桥架整改.				
检查发现的问题	1. 今日巡视 C区~A区 光伏区量安全. 2. 升压站线路均检查综合接驳面了否, 把不符合要求部位立即发出通知单.				
处理措施、意见、结果	B6: 今日组件安装 320片.				
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅	苗守明	