

监 理 日 志

工程名称: 泉港太阳湖100MW光伏发电项目

日期	2019年5月14日星期二	气候	阴	气温	17℃~26℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	发电机3台、焊机3台、浮船8艘				
施工部位及进度情况	A6: 光伏区接地网引下线焊接。B5: 光伏区接地网引下线焊接, 通讯线路连接。B6: 光伏区接地网引下线焊接, 22号国道旁租改电缆桥架。C区: 整理集电线路杆架, 记录箱封堵。				
检查发现的问题	1. A6: B6: 光伏区接地网引下线焊接部分未按加图, 现场口头通知整改。B6: 光伏区接地网引下线焊接部分未按加图整改。 2. 光伏区C区~AB区110kV变电站内, 施工单位人员进行整改, 整改后及时汇报, 不在私自拉线。				
处理措施、意见、结果	光伏区C区~AB区110kV变电站内, 施工单位人员进行整改, 整改后及时汇报, 不在私自拉线。				
协调内容或其他					
记录人	李冲	总监签阅	苗守明		