

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100MW溢流补坝工程

日期	2019年5月15日星期三	气候	多云	气温	19℃~26℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 发电机3台 焊机3台 浮船8艘					
施工部位进度情况	C区: 检查线路沉渣和封堵, 桥架电缆整改, BS: 桥架电缆整改, 北边接地引下线焊接, BB: 焊接接地网引下线, 信号线敷设。 AG: 敷设信号线路, 焊接北边接地网引下线。				
检查发现的问题	今日巡视: C区~AB区送电前整改情况: 下午些检查箱盖记录箱并同发电室量C区有一个记录箱没有电, 把每个箱盖盖紧线头整理不到位, 发电室量串定统计并记录				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅	蒋宇明	