

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期: 2019年5月16日 星期四	气候: 阴	气温: 19℃~25℃
--------------------	-------	-------------

监理人员动态: 5人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 38人 发电机 3台 焊机 4台 浮船 8艘。

施工机械动态:

施工
部位
进度
情况

C区113箱柜封堵,箱道变下由线桥架整改,C-3洞成跟字支架.
B6:光伏区4号柜引下线箱道变下桥架电缆整改,箱道变后箱柜连接.
支架加固,B5:光伏区3号柜接线,检查组件线路.25号箱道变连接全线路路
A6:光伏区柜地网引下线焊接.

检查
发现
的问
题

- 1、巡视C区洞成跟字支架情况,发现部分跟字架没有作原图设计模板,等厂家送货.
- 2、巡视20号25号箱道变后线路连接.
- 3、A6:柜内设计改号柜部分不符合要求,发现后通知施工单位尽快整改.

处理
措施
、意
见、
结果

协调
内容
或其
他

记录人



总监签阅

