

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目部.

日期	2019年5月2日 星期四	气候	晴	气温	11℃-25℃
监理单位动态	监理4人. 现场巡视. 查看施工进度. 检查施工质量. 检查现场材料. 统计进度. 材料进场. 取样见证. 合格情况:				
施工方人员动态	管理人员4人. 工人3人. 管理现场. 无				
施工机械动态	无				
施工进度情况	光伏区: 水质净化B 桥架安装200米. 1X4光伏线敷设3000米. B3区直流电 缆敷设800米. B4区直流电敷设600米. 1X4光伏线敷设3000米. 水质净 化区C 桥架组架. 施工人数27人. 升压站. 一.二次预包集水井外集水井砌筑. 施工人数2人.				
检查发现的问题	发现: B4区有施工人员未穿救生衣上船.				
处理措施、意见、结果	现场告知上船必须穿救生衣. 并通知施工单位加强安全管理				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	苗守明		