

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月22日 星期三	气候	晴	气温	18~31℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 31人 施工机械动态: 发电机3台 焊机4台 浮桥12艘			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: A6: 光伏区接地网31T线焊接, 箱变至逆变器柜线, B5: 焊接光伏区接地网31T下线, 调试跟踪支架, B6: 调试跟踪支架, 做好回平31T线, 光伏区接地网31T下线焊接, 支架安装, 组件安装, C区跟踪支架调试。					
检查发现的问题	1. 今日巡视24#箱变至逆变器柜并网发电, B6: 支架与梁有松动应拧紧。 有监理人员指令施工队立即整改, 施工时必须戴安全帽在施工作业。 2. 气温升高要求施工单位有专人对施工人员进行防暑降温的工作。 3. 检查光伏区接地网31T线焊接, 发现大部分没有焊接, 整改后个别位置不符合要求。 4. 检查跟踪支架调试, 要求施工单位及时清理杂草。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李冲	总监签阅	苗守明		