

监 理 日 志

工程名称: 定远县110kV变电站工程

日期	2019年5月24日 星期五	气候	晴	气温	22~35℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	27人				
施工机械动态:	发电机3台、焊机4台、吊车8台				
施工部位及进度情况	A6: 调试跟踪支架, 焊接起吊抗风柱, 连接信号线路。B6: 安装钢架, 调试跟踪支架, 焊接起吊抗风柱, 连接信号线路。B5: 跟踪支架, 调试跟踪支架, 焊接起吊抗风柱, 连接信号线路。C区: 调试跟踪支架, 焊接起吊抗风柱, 连接信号线路。				
检查发现的问题	1. 今日巡视C区并网发电容量: 巡视2#箱变~15#箱变, 发现发电容量偏低, 要求施工单位检查, 检查时并有监理单位人员参加。 2. 下午巡视升压站一次~二次设备: 发现二次设备温度偏高, 要求施工单位降温, 并向业主汇报。 3. 巡视光伏逆变器温度偏高, 发现有部分逆变器报警, 下发。				
处理措施、意见、结果	1. 针对以上第一类并网发电偏低问题。 2. 对升压站二次设备温度过高上报。 3. 光伏逆变器报警人员下发通知并安全整改。				
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

