

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019 年 5 月 4 日 星期六	气候	多云	气温	15℃-27℃
监理单位动态	监理单位: 5人, 巡视现场, 统计材料进场、取样见证、合格情况: 施工进度, 检查施工安全.				
施工方人员动态	施工方人员: 管理人员 3人, 施工现场管理 组件安装, 电缆敷设, 逆变器安装. 无				
施工机械动态	施工机械: 吊车 1台, 用于直流电缆敷设.				
施工进度情况	光伏区: 水预净化C组件安装300块, 桥架抱箍安装, 组件调平, 水预净化区 1#4光伏线穿管, 安装逆变器10台, B3 桥架安装2米, 背板连接, 直流电缆敷 设, B1区背板连接, 逆变器安装7台, 2x35电缆敷设120米, B4区直流电 缆接头压接, 个汇流箱, 施工人数 34人. A压站: 新刷环氧, 外墙5人.				
检查发现的问题	水预净化区C, 施工人数未戴安全.				
处理措施、意见、结果	现场通报, 并告知施工单位.				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	商守刚		