

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2014年5月7日 星期二	气候	阴	气温	10℃-22℃
监理单位动态:	监理单位5人. 现场巡视 统计施工进度.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员4人管理施工现场				
施工机械动态:	挖掘机1台用于直埋电缆敷				
施工进度情况	水质净化区C. 组安装300块. 1X4光伏线敷设4000米. 水质净化区B. 3X5敷设200米. B3区母线连接. B4. 直流直电缆制作. B1区 3X35 电缆敷设115米. 施工人数. 35人 升压站. 雨棚粉刷. 施工人数3人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	邵		总监签阅	苗守明	