

# 监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目部

日期	2019年5月8日 星期三	气候	阴	气温	10℃-20℃
监理人员动态:	监理人员5人 巡视现场, 检查进材料进场、取样见证、合格情况: 量, 统计施工进度, 检查现场安全				
施工方人员动态:	管理人员5人 管理施工现场 无				
施工机械动态:	挖掘机1台用于材料送				
施工进度情况	光伏区: 水质净化区B逆变器柜电缆制作7台, B1区直流电缆穿管, 进 电缆头制作8台, 水质净化C支架安装檩条6根, 汇流安装8空, 光伏板安装 对接, 管桩加支撑, B4直流电缆接头4台, 汇流箱, B3, 2x70直流电缆 660米, 直流电缆及接头, 汇流箱, 施工人数: 36人 升压一、二次控制柜材料及施工人数: 3人				
检查发现的问题	发现水质净化区C高压电缆有接头, 并无预留				
处理措施、意见、结果	处理措施: 告知董总, 并下发通知单				
协调内容或其他					

记录人

周飞

总监签阅

南守刚