

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站 项目部

日期	2019 年 5 月 9 日 星期四	气候	多云	气温	14℃-24℃
监理单位动态:	监理单位5人 现场巡视 统计材料进场、取样见证、合格情况:				
工程名称:	宝应县100MW渔光互补光伏发电站				
施工方人员动态:	管理人员4人 管理施工现场 无				
施工机械动态:	挖掘机1台 用于直流电缆敷设				
施工进度情况	水角净化区C支架安装6组 组件250块 材料送料 安装汇流箱10台 桥架安装60米 直流电缆(3X95)敷设200米 B3 26号箱变制作电缆头 直流电缆(2X95)敷设860米 等电位连接16组 B1 逆变器电缆接头5台 汇流箱2台 B4 等电位连接 水角净化B逆变器 电缆头制作5台 施工人数43人 升压站 综合场清理 施工人数2人				
检查发现的问题	发现B1直流电缆穿管损坏严重				
处理措施、意见、结果	下发通知单				
协调内容或其他					

记录人

田飞

总监签阅

南守明