

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年6月11日星期二	气候	多之	气温	17℃~30℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	浮船8艘				
施工进度情况	B5:光伏区接地网引下线刷双色漆1人,整改桥架1人。B6:减速机基础加固1人,支架加固1人。A6:跟踪支架调试1人。C区制作汇流箱接地线2人。				
检查发现的问题	今日巡视C区~A区施工进度质量检查。C区人员各项工作到场作业,现场要求总包对新来员工进行安全教育,技术指导交底。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

